

监 理 日 记()

日期: 17 年 8 月 14 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 23℃-32℃

工程名称: 升压站

监
理
工
作
情
况

1. 7:00. 站内巡视.
2. 班前安全教育.
3. 防触电. 防落物. 防暑降温.
4. 巡视中发现主变南侧. 道路积水. 主变油池北侧. 有不同程度的裂缝.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 压盖施工. 护坡. 沟缝施工.
2. GIS设备区 SVG油池清洗.
3. 电缆封堵施工.
4. 道路做渗水缝处理. 并养护.
5. 西围墙喷漆.
6. 屋宇区浇筑垫层.
7. 消弧线圈附件接线.

其
它
事
项

施工人数: 43

土建: 38
电气: 5
钩机: 2
吊车: 1
吊车: 2
三吨: 1

本日现场监理人员

苗金廷 王新坤 朱明成 朱国斌

记录人: 朱明成

总监 (总监代表):