

监 理 日 记()

日期: 17 年 8 月 15 日

星期: 二

工程名称: 升压站

天气: 晴
气温: 23℃ - 33℃

监 理 工 作 情 况	7:30 1. 站内巡视 2. 对工人安全教育. 3. 防触电. 防落物伤人. 正确配戴安全帽. 4. C₁-A₁ 下塔线避雷接地埋的深度不够. 距主接地网 30cm 处整改.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 展子区浇筑垫层. 盖压站 2. 东围墙砌砖. 砌向绿石砌块 3. 砌石空洞补缺. 4. SVR 基石空洞补缺. 5. 封堵站. 更换灭火器附件管线.
其 它 事 项	站工人 50 电气: 4 土建: 46 吊车 1 钩机 2 吊车 1 三轮 1	
本日现场监理人员		马金连 王明兴 王小明 王月松
记录人: 王月松		总监 (总监代表):