

监 理 日 记()

日期: 17 年 8 月 24 日星期: 9工程名称: 升压站天气: 晴
气温: 23 - 34℃

监 理 工 作 情 况	7:30 1. 站内巡视. 2. 班前安全教育. 3. 3号南电3号母线. 正确佩戴安全帽. 4. 3号母线门关不严. 与大门排风不相适. 大门窗齿倾斜. 5. 封堵未完成. 增加施工人员. 6. 9:00 - 11:00. 监理例会.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1. 场区. 设备区清理完毕. 2. 厂内砖. 边角补齐. 3. 场区道路浇筑. 4. 西大门补齐. 5. 3号母线门窗余料拆除. 6. 3号母线南侧. 厂内砖.
其 它 事 项	施工人员: 56 电气: 3 土建: 53 材料: 1 其他: 1	
本日现场监理人员: <u>苗金连 王树培 王小明 王树树</u>		
记录人: <u>王小明</u>		总监 (总监代表):