

监 理 日 记 ()

日期: 17 年 9 月 11 日

星期: 7

天气: 19-25℃

气温: 阴有小雨

工程名称: 升压站

监 理 工 作 情 况	1. 7:00 站内巡视. 2. 发现 C ₁ 塔园工人不戴安全帽上塔. 责令下塔. 配戴好安全设施才可继续施工. 3. 加强安全教育. 避免事故发生. 4. 排油井内溢缺. 防新塔上坠落. 防止人有毒气体.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 电气施工人员. 电缆沟内安装防火墙 (3处) 2. C ₁ T ₁ 塔电缆厂家制作电缆头. 3. 南园墙外道路边排水沟水泥抹平. 4. 排油井内溢缺. 5. 站外东园墙外道路边支模. 安全防火墙. 6. 钩机平整东园墙外北侧新路面.
其 它 事 项	3E 2 2 2. 2P 电气施工 2 2 2. 3 土建施工 2 2 2. 26 钩机 : 1	
本日现场监理人员 苗余连 王荆煌 王、小、明		
记录人: 王、小、明		总监 (总监代表):