

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 20 日

星期: 一

工程名称: 苏州工业园区金鸡湖街道220KV开闭所工程

天气: 大风
气温: -2

监 理 工 作 情 况	① 材料进场 木方、模板 进行预验收。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 ① 主控楼 进行土方开挖 挖土机 ② 材料进场 木方、3x9、模板。 ③ 打井设备进场。 ④ 搅拌机、砂石料场准备作。
其 它 事 项	大风降温、工人施工机械等。	
本日现场监理人员: 王强		
记录人: 王强		
总监 (总监代表): 王强		



监理月报

157

日期: 2017年2月21日

星期: 三

工程名称: 阜阳市城市轨道交通工程

设计: 李强
审核: 王强

监理工作情况

检查雪天机械作业情况, 开始施工

施工情况

承包单位

施工内容及进度

- ① 指挥梅运设备进场开始
- ② 指挥挖掘机挖土方
- ③ 工人未施工

其它事项

大雪, 工人未施工, 机械进场

本日现场监理人员

王强

记录人:

王强

总监 (总监代表):

王强

