

监 理 日 志

工程名称: 内乡县峡山乡100兆瓦光伏电站		气候	晴	气温	25℃
日期	2017年11月9日 星期四				
监理单位动态:	2人到岗		材料进场、取样见证、合格情况 无		
施工方人员动态:	总包方1人、施工队2人				
施工机械动态:	一台打孔机				
施工进度情况	1. 升压站土方平打孔完成62个、施工队2人。 2. 光伏区无人施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘建辉 马少军		总监签阅		