

监 理 日 志

工程名称: 内乡县峡山湖100兆瓦光伏电站

日期	2017年1月15日 星期三	气候	晴	气温	8°C / 15°C
监理单位动态:	2人到岗				
施工方人员动态:	分包队 施工队 17人				
施工机械动态:	3台挖机, 2辆运输车				
施工进度情况	1. 升压站场平, 施工队 3人. 2. 外线组装塔材 34塔, 施工队 11人				
检查发现的问题	3. 升压站放点, 施工队 3人. 4. 光伏区无人施工.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	冯彦辉 马少经			总监签阅	

材料进场、取样见证、合格情况:

无