

监 理 日 志

工程名称: 九思县小寨乡10kV光伏电站

日期	2017年11月16日 星期四	气候	阴	气温	8°/16°
监理人员动态:	2人到岗	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	为包工头、施工队20人				
施工机械动态:	3台搅拌机, 3辆运输车				
施工进度情况	1. 升压站场平施工队6人。 2. 外线铁塔组塔完成2基, 施工队11人。 3. 光伏区箱变基础施工3人。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	闫建辉 马少强		总监签阅		