

监 理 日 志

工程名称: 内江至乐山高速公路104公里处

日期	2017年11月24日 星期五	气候	晴	气温	10℃/16℃
监理人员动态:	2人到岗	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	初包4人, 施工队57人				
施工机械动态:	1台挖机, 1辆运输车				
施工进度情况	1. 升压站爆破, 施工队5人。 2. 升压站生产楼主体, 基础支模扎钢筋				
检查发现的问题	施工队20人。 3. 2台压路机支模, 施工队10人。 4. 外线组塔, 施工队16人				
处理措施、意见、结果	无。				
协调内容或其他					
记录人	周建林 罗少强		总监签阅		