

监 理 日 志

工程名称: 内乡县中州乡10kV元兴变电站

日期	2017年12月1日 星期五	气候	晴	气温	10℃/8
监理人员动态: 2人到岗		材料进场、取样见证、合格情况 无			
施工方人员动态: 总包队 施工人员 56人					
施工机械动态: 4台挖机					
施工进度情况 施工部位	1. 50kV基础支模 施工人员 6人. 2. 变电站主变构架支模, 施工人员 10人.				
检查发现的问题	3. 升压站综合楼砌墙, 施工人员 12人. 4. 挡土墙定点放线, 施工人员 8人. 5. 架电线路基础开挖, 施工人员 9人. 6. 外线组塔, 施工人员 11人.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他					
记录人	周建辉 马少经		总监签阅		