

监 理 日 志

工程名称: 内乡县五里乡100kV变电站

日期	2017年12月2日 星期二	气候	晴	气温	-1℃/5℃
监理人员动态: 2人到场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包4人, 施工人员55人					
施工机械动态: 4台挖机					
施工进度情况	1. 50kV基础绑扎钢筋, 施工人员10人. 2. 升压站综合楼砌墙, 施工人员13人				
检查发现的问题	3. 挡土墙基础开挖, 施工人员12人. 4. 集电线路基开挖, 施工人员1人. 5. 外线组塔, 施工人员11人.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	田建辉 王少强		总监签阅		