

监 理 日 志

工程名称: 内乡县100吨桥东头电站

日期	2017年2月4日 星期二	气候	晴	气温	-1℃/10℃
监理人员动态:		2人到场			
施工方人员动态:		总包队, 施工队60人			
施工机械动态:		挖机, 2台装载机			
施工进度情况	1. 内站塔后楼(第二部)浇筑绑扎钢筋, 施工人员12人.				
检查发现的问题	2. 挡土墙, 基础垫层浇筑, 施工人员15人. 3. 输电线路10号基础开挖, 施工人员5人. 4. 输电线路架线, 施工人员20人. 5. 外线组塔, 施工人员8人.				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他					
记录人	侯建伟, 尹少强		总监签阅		