

监 理 日 志

工程名称: 内乡县供电公司10kV线路改造工程

日期	2017年12月5日 星期二	气候	晴	气温	-2℃/8℃
监理单位动态: 2人到岗			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 高包队、施工队15人					
施工机械动态: 6台挖机、2台装载机					
施工进度情况	1. 综合楼基础(第二部)浇筑完成, 施工队15人。				
检查发现的问题	2. 杆塔处生产楼电缆沟盖砌钢筋捆扎, 施工队10人。 3. 杆塔处挖土填砌沟, 施工队13人。 4. 综合楼基础2#浇筑完成, 施工队7人。 5. 杆塔处基础开挖, 施工队11人。				
处理措施、意见、结果	6. 外线组立铁塔, 施工队2人。				
协调内容或其他					
记录人	刘爱群、郭少强		总监签字		