

监 理 日 志

工程名称: 内乡县100kV变电站工程

日期	2017年12月6日 星期三	气候	晴	气温	-3℃/5℃
监理人员动态: 2人到岗		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包4人, 施工人员85人					
施工机械动态: 6台挖机, 2辆装载机					
施工进度情况	1. 5号台接至石砬(第二分部)砌墙, 施工人员25人. 2. 升压站及出线电缆沟内垫石砌墙钢筋绑扎, 施工人员20人.				
检查发现的问题	3. 升压站挡土墙砌墙, 施工人员15人. 4. 架电线路, 升压站支模, 施工人员10人. 5. 光伏区线路架设, 施工人员25人.				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他					
记录人	张辉 孙经		总监签阅		