

监 理 日 志

工程名称: 内乡县南乡100kV变电站

日期	2017年12月8日 星期五	气候	晴	气温	-2℃/8℃
监理人员动态: 2人到场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包队施工队10人					
施工机械动态: 2台挖机, 2台装载机, 1台吊车					
施工进度情况	1. 塔架基础浇筑(第二分部) 砌墙施工人员 20人. 2. 升压站主变接电缆沟浇筑 施工人员 10人.				
检查发现的问题	3. 升压站挡土墙砌墙 施工人员 25人. 4. 塔架5V板绑扎钢筋 施工人员 5人. 5. 架电线塔 6V浇筑 施工人员 3人. 6. 塔架后铁架接地扁钢敷设 13人.				
处理措施、意见、结果	7. 外线铁塔组立 施工人员 14人.				
协调内容或其他					
记录人	王少强		总监签阅		