

监 理 日 志

工程名称: 内乡县白河乡100兆瓦光伏电站			
日期	2017年12月11日 星期一	气候	晴
		气温	10°/10°c
监理单位动态: 2人到场		材料进场、取样见证、合格情况: 无	
施工方人员动态: 总包4人到场, 施工人员10人			
施工机械动态: 6台挖掘机, 2台装载机			
施工进度情况	1. 升压站接基础(第二部分)砌墙, 施工人员2人 2. 升压站挡土墙砌墙, 施工人员3人		
检查发现的问题	3. 升压站与生产楼吊装钢构, 施工人员10人 4. 升压站主变油池支模, 施工人员8人 5. 光伏区组件支架安装, 施工人员10人 6. 光伏区接地及线架敷设, 施工人员17人 7. 光伏区铁塔组立, 施工人员12人		
处理措施、意见、结果	无		
协调内容或其他			
记录人	刘建辉 马少经	总监签阅	