

监 理 日 志

工程名称: 内乡县农村电网改造

日期	2017年12月12日 星期三	气候	晴	气温	-2℃/7℃
监理单位动态:	2人到场	材料进场, 取样见证, 合格情况:			
施工方人员动态:	安全员 1人, 施工人员 112人				
施工机械动态:	3台挖机, 1台装载机				
施工进度情况	1. 综合楼基础(第二层)浇筑 施工人员 22人 2. 配电室屋顶浇筑 施工人员 30人				
检查发现的问题	3. 配电室屋顶结构吊钩 施工人员 1人 4. 为配电室组网支架安装 施工人员 1人 5. 为配电室接地及线架架设 施工人员 18人 6. 外线 500伏线路架设 施工人员 7人 7. 外线 10千伏线路 施工人员 15人				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王少强		总监审阅		