

监 理 日 志

工程名称: 内乡县农村100MW光伏电站

日期	2017年12月17日 星期日	气候	晴	气温	-3℃/8℃
监理人员动态: 2人到岗			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 总包4人、施工队130人					
施工机械动态: 2台装载机、1台吊车					
施工进度情况	1. 综合楼顶层绑扎钢筋及支撑施工队2人。 2. 生产楼底板吊装施工队4人。 3. 挡土墙砌体施工队20人。				
检查发现的问题	4. 集电线路组塔施工队15人。 5. 光伏区外路架设施工队25人。 6. 外线路立铁塔及放导线施工队4人。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	周建辉		总监签阅		