

监 理 日 志

工程名称: 内乡县古同州100MW光伏电站

日期	2017年12月18日 星期一	气候	晴	气温	-5/10℃
监理人员动态: 2人到岗		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包4人, 施工队13人					
施工机械动态: 一台吊车, 一台吊车					
施工进度情况	1. 综合楼顶层绑扎钢筋及支模, 施工队2人。 2. 生产楼底板吊装, 施工队5人。 3. 主变平台多列位, 施工队4人。				
检查发现的问题	4. 挡土墙砌墙, 施工队2人。 5. 集电线路组塔, 施工队15人。 6. 光伏区线路架设, 施工队2人。 7. 光伏区组立铁塔及放导线, 施工队4人。				
处理措施、意见、结果	无。				
协调内容或其他					
记录人	刘军		总监签阅		