

监 理 日 志

工程名称: 内城变电站100MW光伏电站

日期	2017年12月14日 星期三	气候	晴	气温	-2℃/10℃
监理人员动态: 2人到岗			材料进场, 取样见证, 合格情况:		
施工方人员动态: 为内城光伏电站130人					
施工机械动态: 一台吊车, 一辆装载机					
施工进度情况	1. 综合楼顶层浇筑, 施工队8人. 2. 避雷针基础浇筑, 施工队2人. 3. 集电线路组立9A铁塔, 施工队10人.				
检查发现的问题	4. 挡土墙砌体, 施工队30人. 5. 光伏组, 线架架设, 施工队3人. 6. 外线组塔上横线, 施工队50人.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	孔祥峰		总监审核		