

监 理 日 志

工程名称: 10kV 100MVA 光伏电站

日期	2017 年 12 月 27 日 星期四	气候	晴	气温	16/10℃
监理人员动态: 2人到岗		材料进场、取样见证。合格情况:			
施工方人员动态: 总包4人、施工队12人					
施工机械动态: 一台装载机、一台吊车					
施工进度 部位	1. 升压站挡土墙砌墙, 施工队2人 2. 升压站生广楼底板焊接, 施工队1人				
检查发现的 问题	3. 集电线路铁塔组立, 施工队2人 4. 光伏区线架架设, 施工队3人 5. 外线组立铁塔及放引线, 施工队6人				
处理措施、 意见、结果	无。				
协调内容 或其他					
记录人	刘青辉		总监签阅		