

监 理 日 志

工程名称: 内乡县李曲乡100MW光伏电站.

日期	2017年12月23日 星期二	气候	晴	气温	-4℃/6℃
监理人员动态: 2人到场.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 为包队, 施工人员160人.					
施工机械动态: 一台装载机, 一台吊车.					
施工进度情况	1. 升压站生产综合楼焊接底板焊接 20人. 2. 升压站GIS设备就位, 施工人员5人.				
检查发现的问题	3. 集电线路故障导线, 施工人员20人. 4. 光伏区架设线路及安装支架, 施工人员35人. 5. 外线铁塔组立及架设导线, 施工人员80人.				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他					
记录人	田爱辉		总监签阅		