

监 理 日 志

工程名称: 内乡县本地光伏100MW光伏电站项目

日期	2017年12月21日 星期五	气候	晴	气温	-4°/5.6
监理人员动态: 2人到场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包4人, 施工队145人					
施工机械动态: 一吊车, 一台装载机					
施工进度情况	1. 升压站生产楼涂刷防火漆, 施工队20人 2. 主变调池支模, 施工队10人 3. 生产楼折模, 施工队8人				
检查发现的问题	4. 室外电缆沟开挖, 施工队12人 5. 挡土墙砌墙, 施工队20人 6. 光伏区线路管架设置, 电缆头制作, 施工队25人 7. 外线架设导线, 施工队50人				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	周家祥		总监签阅		

