

监 理 日 志

工程名称: 内乡县100MW光伏电站

日期	2017年12月30日 星期六	气候	晴	气温	-2℃/10℃
监理人员动态: 2人到场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包4人, 施工队14人					
施工机械动态: 一台吊车, 一台装载机					
施工进度情况	1. 升压站综合楼内墙粉刷, 施工队2人。 2. 交流配电室浇筑, 施工队8人。 3. 室外电缆沟开挖, 施工队2人。 4. 挡土墙砌墙, 施工队25人。 5. 光伏区线路穿管及电缆头制作, 施工队15人。 6. 外线架设导线, 施工队5人。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人			总监签字		

