

监 理 日 志

工程名称: 内乡县100MW光伏电站项目

日期	2018年1月2日 星期二	气候	阴	气温	30/17℃
监理人员动态: 2人到场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包4人, 施工队80人					
施工机械动态: 一台装载机, 一台吊车					
施工进度情况	1、升压站生产楼安装GIS配件, 施工队8人。 2、升压站主变油池浇筑, 施工队10人。 3、光伏区电缆头制作, 施工队10人。				
检查发现的问题	4、外线放线, 导线, 施工队4人。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	田素辉	总监签阅			

