

监 理 日 志

工程名称: 内乡县100MW光伏电站项目

日期	2018年1月12日 星期五	气候	晴	气温	-6℃/3℃
监理单位动态: 2人到场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包4人、施工队P6人					
施工机械动态: 2台吊车					
施工进度情况	1. 升压站综合楼内墙、批墙、施工队8人 2. 升压站生产楼吊装设备施工队10人				
检查发现的问题	3. 集电线路架设导线, 施工队13人 4. 光伏区制作线头 施工队5人 5. 外线架设导线, 施工队6人				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	月建辉		总监签阅		

