

监 理 日 志

工程名称: 内乡县南乡100MW光伏中压项目

日期	2018年1月13日 星期二	气候	阴	气温	-4.0/1.0℃
监理单位动态:	2人到场	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	各包队				
施工机械动态:	2台吊车				
施工进度情况	1. 升压站综合楼屋顶做防水, 施工人员3人. 2. 升压站主变安装配件, 施工人员10人.				
检查发现的问题	3. 升压站生产楼吊装设备, 施工人员1人. 4. 光伏区制作电缆头, 施工人员5人. 5. 集电线路架设导线, 施工人员15人. 6. 外线架设导线, 施工人员60人.				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘建辉	总监签阅			

