

监 理 日 志

工程名称: 内江市佛乡100MW光伏电站项目

日期	2018年1月17日 星期三	气候	晴	气温	-4°/8°
监理人员动态:	2人到顶	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	总包4人				
施工机械动态:	一台吊车				
施工进度情况	1. 综合楼屋顶做防水试验, 施工人员2人。 2. 综合楼内外墙抹灰, 施工人员2人。				
检查发现的问题	3. 生产楼设备焊接, 施工人员8人。 4. SVG室外设备吊装, 施工人员4人。 5. 光伏区箱变低压接线, 施工人员2人。 6. 光伏区组件安装, 施工人员11人。 7. 外线架设导线, 施工人员72人。				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	田建辉	总监签阅			

