

监 理 日 志

工程名称: 内乡县100MW光伏电站项目.

日期	2018年2月1日 星期四	气候	晴	气温	6℃/9℃
监理人员动态: 2人到场.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包4人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 生产楼设备安装调试, 施工队员15人. 2. 5V6室外设备安装, 施工队员5人.				
检查发现的问题	3. 生产站电缆沟制作, 施工队员8人. 4. 生产站围墙砌墙, 施工队员18人. 5. 光伏区无人施工. 6. 外线无人施工.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘建辉	总监签阅			

