

监 理 日 志

工程名称: 内江市市中区100MW光伏扶贫电站

日期	2018年2月2日 星期五	气候	晴	气温	4℃/9℃
监理人员动态: 2人到场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 生产楼设备吊装调试 施工队15人 2. 506室设备安装 施工队5人				
检查发现的问题	3. 主变压器电缆沟制作 施工队10人 4. 主变压器围墙砌墙 施工队18人 5. 主变压器附件安装 施工队1人 6. 外线无人施工				
处理措施、意见、结果					
协调内容					
记录人	白建群	总监审核			

