

监 理 日 志

工程名称: 内乡县位村乡 100MW 光伏电站项目

日期	2018年3月9日 星期五	气候	晴	气温	11/8℃
监理单位动态:	2人到场	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	为包状				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 生产楼开关柜安装调试, 施工人数20人。 2. 外线铁塔焊接安装, 施工人数13人。				
检查发现的问题	3. 光伏区施工班组未到达现场。 4. 间隔改造暂未施工。				
处理措施、意见、结果	1. 外线手续需加快推进。				
协调内容或其他					
记录人	司建祥	总监签字			

