

监 理 日 志

工程名称: 内乡县古寨乡100MW光伏电站项目

日期	2018年3月25日 星期日	气候	晴	气温	30/10℃
监理人员动态: 2人到场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 升压站道路护栏施工, 施工人员4人。 2. 升压站综合楼室外墙喷沙, 施工人员2人。				
检查发现的问题	3. 综合楼室内抽墙, 施工人员3人。 4. 站内竖拉穿线, 施工人员4人。 5. 生产楼设备区域调, 施工人员8人。 6. 光伏反接把焊接, 施工人员6人。				
处理措施、意见、结果	7. 外线调线, 施工人员2人。 1. 并用手续需加快推进。				
协调内容或其他					
记录人	刘素辉	总监签阅			

