

工程名称: 内乡县古-荆乡 100 MW 光伏电站项目.

日期	2018 年 3 月 29 日 星期一	气候	晴	气温	11℃/18℃
监理人员动态: 2 人到岗 施工方人员动态: 总包 4 人. 施工机械动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工进度情况	1. 综合楼室外填砂, 施工人员 3 人. 2. 站内道旁装, 施工人员 6 人.				
检查发现的问题	3. 综合楼室内给排水安装, 施工人员 4 人. 4. 生产楼光纤端头, 施工人员 5 人. 5. 光伏区无人施工. 6. 外线消缺, 施工人员 2 人. 7. 间隔改造安装, 施工人员 10 人.				
处理措施、意见、结果	1. 并网手续续办加快速度.				
协调内容或其他					
记录人	周建辉	总监签阅			

