

监 理 日 志

工程名称: 内乡县老周乡100MW光伏电站项目

日期	2018年4月10日 星期二	气候	晴	气温	17℃/25℃
监理单位动态: 2人到场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 为包工头					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 光伏区接地电阻测试. 施工队2人. 2. 光伏区接地极打桩. 施工队2人.				
检查发现的问题	3. 市电部门未到现场技术指导. 4. 对侧线路通讯装置安装. 施工队3人. 5. 二次通讯. 设备调试试验. 施工队6人. 6. 外线短缺. 施工队2人.				
处理措施、意见、结果	1. 并日手续增加快速度.				
协调内容或其他					
记录人	刘建辉	总监签阅			

