

监 理 日 志

工程名称: 内乡县古店乡100MW光伏电站项目

日期	2018年4月17日 星期二	气候	晴	气温	18°/25°
监理单位动态: 2人到场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 光伏区接地线打孔, 施工员4人, 2. 光伏区接地焊接, 施工员2人。				
检查发现的问题	3. 光伏区围栏安装, 施工员8人。 4. 升压站卫门室批墙, 施工员2人。 5. 升压站电缆沟接地焊接, 施工员3人。 6. 外线消缺, 施工员2人。				
处理措施、意见、结果	1. 并网手续需加快速度。				
协调内容或其他					
记录人	田爱辉	总监签阅			

