

监 理 日 志

工程名称: 内乡县古奥乡100MW光伏电站项目.

日期	2019年4月20日 星期五	气候	晴	气温	17℃ / 23℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 光伏区接地焊接, 施工人数 3人. 2. 光伏区接地线打孔, 施工人数 4人.				
检查发现的问题	3. 光伏区围栏安装, 施工人数 8人. 4. 升压站避雷针组装, 施工人数 7人. 5. 外线沟挖, 施工人数 2人.				
处理措施、意见、结果	1. 升压站接地线加快进度.				
协调内容或其他					
记录人	张辉		总监签阅		

