

监 理 日 志

工程名称: 内乡县白土乡 100MW 光伏电站项目.

日期	2018 年 5 月 5 日 星期二	气候	阴	气温	15℃/21℃
监理人员动态: 2 人到场 施工方人员动态: 总包 4 人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 升压站无人施工. 2. 外线无人施工.				
检查发现的问题	3. 光伏区因阻工导致无人施工.				
处理措施、意见、结果	1. 并网指标要求加快进度. 2. 省调提出的整改意见要求加快落实				
协调内容或其他					
记录人	周建辉		总监签阅		

