

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 4 日

星期: 三

天气: 小雨

气温: 0℃~5℃

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司60兆瓦光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	北沟暂时材料进场不及时,工程暂时停工。 车上生活楼搭建模板。 车上光伏区放点,引孔 车上升压站围墙砌砖。 梁场引孔,打桩。	
施 工 情 况	承包单位 东方电力 强盛电力 西安雷机	施工内容及进度 车上光伏区放点650个,引孔100个 共压桩19根,放点1350个。 引孔:470个。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 刘士发 厉生雷		
记录人: 厉生雷		总监(总监代表): 刘士发