

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 18 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 10℃ - 11℃

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司60兆瓦光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

北沟放桩点, 继续引孔打桩, 经制止后停工, 东旭杨工
要求引孔孔径比管桩直径小 50mm-100mm,
在缩小孔径后, 管桩无法打入孔内,
施工现场有三台引孔机在引孔, 一台打
桩机在施工,

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东旭新
能源

强盛电大

改装引孔机钻头后钻孔, 钻孔后孔径 27cm,
管桩打入深度与地面以上 1.9m, 拔桩桩断
裂, 无法继续打入

其
它
事
项

游标卡尺, 角度仪, 电笔, 卷尺, 钳形万用表, 监理日记
项目章,

本日现场监理人员

刘士发, 厉生强

记录人:

厉生强

总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

