

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 19 日

星期: 一

工程名称: 洛阳丰盟新能源有限公司60兆瓦光伏电站项目

天气: 多云

气温: 1℃-10℃

监 理 工 作 情 况	北沟村一台打桩机打桩, 三台引孔机施工, 梁材场平, 经检查孔径分别有300mm、295mm、290mm, 孔深1.7m.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	东旭新 能源 强盛电力	在北沟村引孔并打桩, 梁材场平, 下午试装支架一组、组件四片.
其 它 事 项	业主方召开会议: 桩位实际情况与图纸不符, 协商决定要求施工方按实际情况施工, 在 施工过程中避免阴影等因素影响发电, 并 通知设计方及时做出调整.	
本日现场监理人员: 刘士发、厉生雷		
记录人: 厉生雷		总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建