

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 20 日

天气: 小雨

星期: 二

气温: -22-9℃

工程名称: 洛阳丰盛新能源有限公司60兆瓦光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	北沟村一台打桩机打桩。 因之前图纸与地形不符,以致于引的孔不 能利用,施工方重新引孔。 几个施工方的工人在重新校正孔径。 平整生活区场地、并撒线。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	东旭新 能源 强盛电力	北沟村继续打桩,并有工人校正 孔位。 电站生活区的场地进行平整,并 确定具体位置开始撒线。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	刘士发、房生雷		
记录人: 房生雷	总监(总监代表): 刘士发		

江苏省建设厅监制

