

监 理 日 记()

日期: 2016年12月21日

星期: 三

天气: 阴

气温: 0°C - 10°C

工程名称: 洛阳强新能源有限公司60兆瓦光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	北沟村打桩 亭上开挖生活楼地基, 梁村场平 管桩和围栏到货,	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	东旭新 能源 洛阳强 盛电力	北沟村安装支架 12人 定位 4人 生活区 11人 打垫层 25人 北沟村与亭上工作同时开展, 拉引孔机作业、两台打桩机作业。
其 它 事 项	甲方组织会议: 1. 及时解决场外因素 2. 图纸及时提出解决方案 3. 施工单位上报资料。	
本日现场监理人员 刘士发、厉生雷		
记录人: 厉生雷		总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

