

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2016 年 12 月 22 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 3℃ - 13℃

工程名称: 洛阳强新能源有限公司光伏光伏电站项目

|                            |                                                                                                 |                                          |  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 由于受下雨的影响、工程进度有一定的延误,<br>北沟村两台打桩机在工作。<br>弄上一台勾机、一台铲车在工作<br>设计方张工,甲方杨工、监理方都亲赴现<br>场重新对当地情况做一应对策略。 |                                          |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                                            | 施工内容及进度                                  |  |
|                            | 洛阳强<br>新能源<br>盛电力                                                                               | 北沟村 两台打桩机在打桩,<br>弄上一台勾机、一台铲车在做生活楼<br>基坑。 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 开监理例会: 甲方没有到场参加会议<br>施工方和监理方提出一些工作<br>中的对接等工作中存在的问题。                                            |                                          |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                 | 刘士发、厉生福                                  |  |
| 记录人: 厉生福                   |                                                                                                 | 总监(总监代表): 刘士发                            |  |

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建