

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 23 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 0℃ - 8℃

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司光伏屋顶电站项目

监
理
工
作
情
况

早上北沟村两位打桩机、一台引孔机在工作。
下午一台打桩机在工作。
有一台拖拉机在将管桩分散到孔位。
早上生活区已打好垫层、捆扎好钢筋。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东旭新
能源

强盛电力

光伏在继续打桩、并焊接部分立柱。
早上生活区已打好垫层、并捆扎好了
钢筋。

其
它
事
项

业主力召开会
主要内容有: 加快北沟村的打桩进度; 今天增
加施工设备; 明天下午支架到场, 后天检查;
后天抓紧时间安装组件;
进场材料报合格证: 第三方检测试验管桩。

本日现场监理人员

刘士发、厉生雷

记录人: 厉生雷

总监 (总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

