

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 25 日

星期: 日

天气: 雨夹雪

气温: 0℃ - 8℃

工程名称: 海阳中盟新能源有限公司60兆光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	车上生活楼地基修正、钢筋捆扎。 北沟光伏区支架到货, 焊接立柱, 两台打 桩机在压桩, 拔了不能安装的管桩一百根。 重新根据地形放桩点。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	泰旭新 能源 强盛电力 西安雷亿	北沟引孔机引孔270; 压桩320根; 支 架安装140个; 放桩点80组。
其 它 事 项		
本日现场监理人员 刘士发、厉生雷		
记录人: 厉生雷		总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建