

监 理 日 记()

日期: 2016 年 11 月 27 日

星期: 二

天气: 晴

气温: -3℃ - 5℃

工程名称: 洛阳新能通有限公司光伏发电站项目

监 理 工 作 情 况	北海机村架安装, 组件安装, 有一台引孔机在引孔, 两台打 桩机在打桩, 寺上生活楼模板拆除, 升压 站围墙土方开挖.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	永旭新 能源 强盛电力 西安雷亿	北海光伏区引孔90个, 压桩270根, 支架安装17组, 组件安装9组. 梁村放点300个.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 厉生雷		
刘士发, 厉生雷		
总监 (总监代表): 刘士发		

江苏省建设厅监制

