

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 28 日

天气: 晴

星期: 三

气温: -3/5℃

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司光伏发电站项目

监 理 工 作 情 况	检查光伏支架安装、组件安装、打桩情况 安装人员 35人 打桩机一台 未戴安全帽, 现场通知整改	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	东旭电力 强盛物	光伏支架安装 10组 组件安装 6组 转运组件 9箱 法兰焊接 2台焊机
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 刘士发、厉生雷		
记录人: 刘士发		总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

