

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 29 日

星期: 四

天气: -5℃ - 5℃

气温: 多云

工程名称: 洛阳县新能源有限公司 60 兆瓦光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	检查北沟打桩、组件、支架安装、 打桩机一台在施工。 现场有安装人员依靠在组 件上当场制止,并通知整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	东旭电 力 强盛电 力	北沟引桩45根, 压桩76根, 支架安装4组 组件安装3组. 梁村引孔121. 放点300
其 它 事 项		
本日现场监理人员	刘士发、厉生雷	
记录人: 厉生雷	总监(总监代表): 刘士发	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建