

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 2 日

天气: 晴

星期: 六

气温: -11-9℃

工程名称: 洛阳隆新能源有限公司60兆瓦光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	北沟光伏区支架与组件安装工作重新 开始施工。 梁村到场三车管桩,因下雨后道路 湿滑,只有一车管桩到达指定地点 并准备卸车。 马上光伏区打桩 马上生活楼绑扎钢筋。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	东方电力 强盛电力	马上生活楼绑扎钢筋。 光伏区有一台打桩机在施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	刘士发 厉先雷	
记录人: 厉先雷	总监(总监代表): 刘士发	

江苏省建设厅监制

