

监 理 日 记 ()

天气: 多云
气温: -2℃ - 1℃

日期: 2017 年 1 月 10 日

星期: 二

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司60兆瓦光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	早上光伏区土方, 放点, 有两台装载机, 一台打桩机, 三台引孔机, 一台挖掘机, 一 台拖拉机在施工。 光伏支架安装, 组件。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	东方力 强盛力	光伏支架安装21组, 组件 安装12组。 早上放点546个。 梁村压桩288根。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		刘士发, 后生雷
记录人: 后生雷		总监 (总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

